ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
57)	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ B.T. ಕಲಿಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ Improvements to Drains at cross roads of Bhuvaneshwari nagar in Ward No. 14 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ:15-7-2014 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:31-1-2015 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 105 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. ಕೆಪ್ಟ/3/16
58)	ಟಿ/ಓ) ಕಂಡಿಕೆ (57) ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ, 105 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮಂಡಿಸಿದೆ. A (57) ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ದಿನಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ 10/- ರಂತೆ ರೂ 1000/- ಗಳನ್ನು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Dasarahalli Zone, Bangalore-57.
59)	ರೂ 1000/- ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner